



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo de Sur"

Temascalcingo, México; 21 de octubre de 2019  
MTM/OPM/584/2019

**LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ**  
**JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**P R E S E N T E.**

Muy atentamente me permito informar a Usted los avances físico – financieros, que corresponden a los recursos del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del año 2019 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 en el mes correspondiente a **septiembre** del año 2019, lo anterior en cumplimiento al Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México.

Sin otro particular por el momento, me es grato aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarme a sus órdenes.



**ATENTAMENTE**

**M. EN I. BELIA MARTÍNEZ SÁLDIVAR**  
**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



C. c. p. Presidencia Municipal  
Tesorería Municipal  
Contraloría Interna Municipal  
Archivo  
BMS/ysb.



(718) 126- 0145 / 67



temascalcingo@infoem.org.mx



www.temascalcingo.gob.mx











GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 MES DE SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 21 de Octubre de 2019


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 82,277,018.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Mezas Totales		Beneficiarios		Avances							
									R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otros	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otros	J. Medida Aprobada	U. Real	Medida Aprobada	U. Real	U. Personas	U. Personas	Fin.	Fin.			
31425/0079/174297	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS EDUCATIVOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE LA PRIMARIA, ETAPA UNO / SAN MIGUEL SOLIS	CONTRATO	2019-06-18	2019-12-31	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,840.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.38	5	150	98.27			
31435/0083/175155	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS	166 CALLES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUNTO AL PREESCOLAR Y CALLE RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL, ETAPA UNO / CUARTEL AHUACATITLAN 5º	CONTRATO	2019-09-30	2019-11-02	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,983.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.24	3	200	95	13.63		
31536/0085/175277	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS	189 CALLES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL UNION, ETAPA UNO / CUARTEL AHUACATITLAN 5º	CONTRATO	2019-09-23	2019-10-26	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.12	3	1,269	95	50.00		
31637/0085/175385	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS	166 CALLES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL UNION, ETAPA UNO / CUARTEL AHUACATITLAN CENTRO	CONTRATO	2019-09-17	2019-10-26	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.82	3	200	95	50.00		
31640/0087/175632	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DE SANITARIOS	210 PREPARATORIA (SANITARIO)	CONTRATO	2019-09-05	2019-09-28	158,714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	47,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5	50	90	30.00		
31682/178169	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS	189 CALLES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PRESA, ETAPA UNO / SAN ANTONIO SOLIS	CONTRATO	2019-09-02	2019-11-29	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,989.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.92	3	250	95	50.00		
31712/180153	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-14	2,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3	1,447	20	48.96		
31729/180447	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS	166 CALLES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE ETAPA UNO / EXHACIENDA DE SOLIS	CONTRATO	2019-07-30	2019-11-29	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,480.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.38	3	200	90	50.00		
31733/0100/180235	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS	166 CALLES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE EL PEDREGAL, ETAPA UNO / SAN MATEO EL VIEJO	ADMINISTRACION	2019-07-30	2019-12-31	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.01	3	200	90	68.70		
TOTAL									37,882,714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,796,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,796,322.10	10	1,447	20	48.96

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 56

Comentarios: 27

Directa: 29



LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO  
TESORERA MUNICIPAL

M. ENF. BELIA MARTINEZ  
DIRECCION SALDIVAR  
OBRAS DIRECTORA DE OBRAS

CONTRALORIA LIC. EN D. JACOB  
MUNICIPAL SALAZAR HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA



