



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2019-2021



GOBIERNO DE
TEMASCALCINGO
Trabajando con Transparencia por tu Bienestar
2019-2021

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Temascalcingo, México; 20 de enero de 2020
MTM/OPM/917/2020

ROBERTO INDA GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PRESENTE.

Muy atentamente me permito informar a Usted los avances físico – financieros, que corresponden a los recursos del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del año 2019 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 en el mes correspondiente a diciembre del año 2019, lo anterior en cumplimiento al Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México.

Sin otro particular por el momento, me es grato aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarme a sus órdenes.




M. EN. BELIA MARTÍNEZ SÁLDIVAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

C. c. p. Presidencia Municipal
Tesorería Municipal
Contraloría Interna Municipal
Archivo
BMS/ysb.

(718) 126- 0145 / 67

temascalcingo@infoem.org.mx

www.temascalcingo.gob.mx



PLAZA BENITO JUÁREZ NO. 1 COL CENTRO TEMASCALCINGO, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50400



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 20 de Enero de 2020

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 82,277,018.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Otra/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances						
							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Realiz.	Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.		
27389/0001/59721	08/EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-07-30	CONSTRUCCION DE TECHADO DE EDUCACION EN AREAS DE ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO ETAPA UNO / EL CALVARIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-07-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	589,613.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	172.89	1	357	100	96.27
27387/0002/58537	18/VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-06-05	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA UNO / RODEO, EL	CONTRATO	2019-06-05	2019-11-30	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	531,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	1	85	100	100.00
27388/0003/59597	17/URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	2019-06-14	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL / CERRITOS DE CARDENAS	ADMINISTRACION RACION	2019-06-14	2019-06-09	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	1,144,501.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,885.00	1	1,099	100	93.81
27387/0004/59029	18/VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-06-22	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CAMINO REAL HACIA EL PUEBLO ETAPA UNO / GUADALUPE ITAPA	CONTRATO	2019-06-22	2019-11-30	517,000.00	517,000.00	0.00	0.00	515,193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	1	75	100	99.65
27388/0005/60135	17/URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-06-03	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO / CUADRILLA	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-13	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	399,936.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	501.23	1	233	100	99.96
27400/0006/50074	17/URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-07-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESCALPITO ETAPA UNO / LA MAGDALENA COLONIA	ADMINISTRACION RACION	2019-07-01	2019-10-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	249,980.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	678.69	1	4,605	100	99.98
27401/0007/59394	17/URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-06-17	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX HACIENDA DE SOLIS / PINOS Y LOS	CONTRATO	2019-06-17	2019-12-30	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	865,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	876.45	1	2,000	100	94.05
27402/0008/59081	18/VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-06-23	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CAMINO UNO / LLANO DE LAS CARRERAS	CONTRATO	2019-06-23	2019-12-30	413,000.00	413,000.00	0.00	0.00	407,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00	1	50	100	99.72
27403/0009/59194	18/VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-06-17	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CAMINO PARA EL PUEBLO DE LAS PALOMAS / POZO DE LAS PALOMAS	CONTRATO	2019-06-17	2019-12-30	2,112,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	1,838,437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	22.00	1	85	100	86.95
27404/0010/59171	18/VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-05-29	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CAMINO PARA EL PUEBLO PRIMERA ETAPA / PUEBLO NUEVO SOLIS	CONTRATO	2019-05-29	2019-11-30	2,545,000.00	2,545,000.00	0.00	0.00	2,493,862.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	27.00	1	250	100	96.00
27405/0011/59331	05/EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-06-20	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS NIVELES ESCUELA PRIMARIA JOSE VICENTE VILLADA / SAN FRANCISCO TEPEQUILCO 1er. BARRIO	CONTRATO	2019-06-20	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	796,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	178.81	1	6,854	100	98.27
27406/0012/59886	05/EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-06-20	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ASE VASCONCELOS / SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	CONTRATO	2019-06-20	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	499,999.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	66.39	1	1,002	100	100.00
27407/0013/60266	17/URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-06-17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL JACAL ETAPA UNO / SAN VICENTE SOLIS	CONTRATO	2019-06-17	2019-08-03	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	391,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	501.23	1	264	100	98.00
27408/0014/12592	17/URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-06-10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CINCO CALLES ETAPA UNO / SANTOS CONCHONCILIAN	ADMINISTRACION RACION	2019-06-10	2019-07-27	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,357.37	1	750	100	99.98

EDOMEX
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y PRESUPUESTO
30 ENE 2020

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 20 de Enero de 2020

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 82,277,018.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales			Beneficiarios		Avances							
									Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Intereses B.	Intereses B.	Intereses B.	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Real	J. Medida	Real	Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
27400/0015/122165	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	18 CALLES DE CONCRETO EN SANTIAGO BARRIO BOQUI EMPEDRAD	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL ETAPA UNO / SANTIAGO BARRIO BOQUI	CONTRATO	2019-07-08	2019-08-24	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,418.91	294,418.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	100	98.28	
27410/0016/9796	VIV	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CEDROS Y CALLE ROBLES / AHUACATLAN CENTRO	CONTRATO	2019-06-05	2019-09-05	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,732.76	484,732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738	100	97.32
27411/0017/103296	AYS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE CARGAMO DE AGUA POTABLE / BARRIO DE ANDARJO	CONTRATO	2019-06-10	2019-06-24	653,500.00	653,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,374.63	653,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347	100	99.99
27412/0018/60789	VIV	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO / BOSHERSA	CONTRATO	2019-06-03	2019-09-03	839,000.00	839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,884.16	837,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	99.86
27413/0019/58858	AYS	AGUA POTABLE	REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN MAGDALENA CRUZ BLANCA	CONTRATO	2019-06-10	2019-06-10	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,376.03	591,376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116	100	98.56	
27414/0020/58764	EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	15 ESCUELA PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA / PURUHANIA NORTE	CONTRATO	2019-06-10	2019-08-09	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,999.93	499,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731	100	100.00	
27415/0021/60238	AYS	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN FRANCISCO SOLIS	CONTRATO	2019-05-31	2019-07-27	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,265.86	1,181,265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100	100	98.44	
27416/0022/56808	AYS	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DIRECTA	206 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLES ETAPA UNO / LOMA DE SAN MATEO	CONTRATO	2019-06-20	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,989.49	299,989.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555	100	100.00	
27417/0023/56937	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRAD)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRAD EN DIVERSAS CALLES LETAPA UNO / PASTORES PRIMER BARRIO	ADMINISTRACION	2019-06-20	2019-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,945.16	349,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677	100	99.98	
27418/0024/58887	VIV	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTO / PRIMER BARRIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-06-10	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,592.02	393,592.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	100	99.39	
27419/0025/56538	VIV	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO / LOMA DE SAN MATEO	CONTRATO	2019-06-20	2019-12-31	586,000.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,911.64	587,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	100	99.98	
27500/0026/121115	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRAD)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES / SAN FRANCISCO TEPEQUILCO TERCER BARRIO LA MESA	ADMINISTRACION	2019-06-20	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,921.51	499,921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	100	99.99	
27501/0027/90896	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRAD)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL HOSPITAL AL BARRIO BOQUI	CONTRATO	2019-06-17	2019-07-05	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,661.24	235,661.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	417	75	47.13
27502/0028/91052	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRAD)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL HOSPITAL AL BARRIO BOQUI	ADMINISTRACION	2019-06-20	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,921.51	499,921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500	100	99.99	
27504/0030/80881	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRAD)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES / SAN FRANCISCO TEPEQUILCO 1er. BARRIO	ADMINISTRACION	2019-06-20	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,921.51	499,921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	100	99.99	
27505/0031/90493	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	622 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD / SAN FRANCISCO TEPEQUILCO 4º BARRIO	CONTRATO	2019-06-20	2019-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,994.91	249,994.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	100	100.00	

RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLONIA #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 20 de Enero de 2020

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 82,277,018.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Otra/Localidad	Mod. Ejec. Fec. Inicial	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales		Beneficiarios		Avances								
								Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Intereses B.	Otras	J. Medidas Aprobadas	Aprob Resa.	Medida	Cantidad U.	Personas	Fin.	Fin.		
27698/0032/91156	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	CONTRATO	2019-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,688.79	245,688.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500	100	98.28	
27698/0033/91928	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	ADMINISTRACION	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,921.51	499,921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500	100	99.99
27697/00259	EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	CONTRATO	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,273.99	334,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	75	66.34
27697/0035/92127	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	ADMINISTRACION	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,921.51	499,921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	100	99.99
27611/0036/92219	VIV	ICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-06-20	ELECTRIFICACION ETAPA UNO / SAN JUANICO CENTRO	CONTRATO	2019-12-31	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,693.70	531,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	99.99
27613/0037/92290	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	ADMINISTRACION	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,921.51	499,921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	100	99.99
27627/0038/92423	AYS	DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	CONTRATO	2019-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,997.48	399,997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100.00
27629/0039/92576	EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	CONTRATO	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,788.55	481,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	100	96.36
27630/0040/92677	VIV	ICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-06-22	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO / SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	CONTRATO	2019-12-31	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,954.58	671,954.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	100	100.00
27631/0041/92686	AYS	DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	CONTRATO	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,342.59	491,342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	95	98.27
27633/0042/92795	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	ADMINISTRACION	2019-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,945.16	349,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	100	99.98
27650/0043/94755	VIV	ICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-06-10	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO / BARRIO DE BONSHO	CONTRATO	2019-08-09	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,538.43	582,538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517	100	97.08
27651/0044/94385	VIV	ICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-06-24	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO / HUERTA, LA	CONTRATO	2019-08-24	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,661.42	547,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	100	99.78	
27652/0045/94644	AYS	DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-06-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	CONTRATO	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,083.62	579,083.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	100	96.52
27734/0046/93008	VIV	ICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	2019-06-24	ELECTRIFICACION ETAPA UNO / CUARTEL JACATILAN 5° CUARTEL	CONTRATO	2019-08-24	636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,092.62	624,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	100	98.13
27736/0047/100191	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LOS CALLES DE SAN FRANCISCO CENTRO	2019-11-29	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO CENTRO	CONTRATO	2019-11-29	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,274.71	491,274.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200	100	98.25

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACION
TEL: (01722) 625482
TEL: (01727) 655469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 20 de Enero de 2020

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 82,277,018.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Mezas Totales		Beneficiarios		Avances Fis.													
									Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Intereses B.	Intereses A.	Otras	J. Medidas Aprobadas	R. del Fondo	Estat	Municipal	Intereses B.		Intereses A.	Otras	J. Medidas	R. del Fondo	Estat	Municipal	Intereses B.	Intereses A.	Otras	Cantidad	Medida		
2776/0048/93275	18 VIV COLONIAS POBRES	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION / PURUAHUA	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-02	602,000.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,745.38	601,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	5.00	3	POBLADO	1	556	100	99.96
2776/0049/100288	15 AYS Y LETRINAS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN MATEO EL VIEJO	CONTRATO	2019-06-20	2019-12-31	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,856.90	449,856.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	252.29	2	COLONIA	1	100	100	100.00
2776/0051/93163	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	188 CALLES SANITARIAS EN ASPHALTO Y CONCRETO EMPEDRAO	REHABILITACION DE CALLE SANITARIO ETAPA UNO / SANTA MARIA GONGRESA	CONTRATO	2019-06-17	2019-08-03	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,704.43	982,704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA	1,388.00	3	POBLADO	1	759	100	98.27
2777/0051/100800	18 VIV COLONIAS POBRES	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CAMINO PRINCIPAL / CHAMACUEROS	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-31	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,872.33	363,872.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	123.55	2	COLONIA	1	50	100	91.86
2778/100908	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE / EX-HACIENDA DE SOLIS	CONTRATO	2019-05-22	2019-07-31	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,532.89	303,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	123.55	2	COLONIA	1	50	100	91.86
2778/101119	18 VIV COLONIAS POBRES	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PINO HACIA EL PREESCOLAR ETAPA UNO / LA MAGDALENA LA PALMA	CONTRATO	2019-07-22	2019-09-21	601,000.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,346.56	600,346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	6.00	2	COLONIA	1	120	100	99.89
2778/101303	18 VIV COLONIAS POBRES	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / LA MAGDALENA SAN ISIDRO	CONTRATO	2019-07-29	2019-09-14	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,388.44	374,388.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	5.00	2	COLONIA	1	100	100	98.26
2778/101417	18 VIV COLONIAS POBRES	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS / BARRIO LAS PEÑAS	CONTRATO	2019-07-22	2019-08-31	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,856.38	172,856.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	2.00	2	COLONIA	1	50	100	99.88
2824/0056/121169	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE PREESCOLAR, ETAPA UNO / BARRIO DE CORONA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR, ETAPA UNO / BARRIO DE CORONA	CONTRATO	2019-05-17	2019-08-17	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,689.14	564,689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA	177.80	5	ALUMNO	1	88	100	84.11
2825/0058/121304	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / GARAY EL	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,519.75	196,519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	53.89	2	COLONIA	1	169	100	98.26
2825/0060/121304	18 VIV COLONIAS POBRES	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE RUMBO A LA PRIMARIA / MESA DE BOMBARD	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-17	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,156.56	380,156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	4.00	2	COLONIA	1	100	100	99.77
2825/0060/121304	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN JOSE LOS REYES	CONTRATO	2019-06-04	2019-11-29	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,543.82	196,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	102.40	3	POBLADO	1	200	100	99.27
2825/0060/121304	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN PEDRO EL ALTO	CONTRATO	2019-06-10	2019-08-10	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,042.42	489,042.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	513.25	2	COLONIA	1	60	100	83.81
3083/0081/148517	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN PEDRO EL ALTO	CONTRATO	2019-06-20	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,811.74	489,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	491.25	3	POBLADO	1	150	97	97.96
3083/161752	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN FRANCISCO TEPICULCO 2º BARRIO	CONTRATO	2019-06-20	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,369.20	411,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	61.50	3	POBLADO	1	1,000	85	82.27
3083/162953	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	188 CALLES (ADOQUIN, ASPHALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y PASTORES PRIMER BARRIO	ADMINISTRACION	2019-01-15	2019-02-28	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,968.05	199,968.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03	METRO CUADRA	522.23	3	POBLADO	1	200	100	99.98
3083/164484	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARCAMO	CONSTRUCCION DE CARCAMO / BARRIO DE MARI	CONTRATO	2019-07-22	2019-09-09	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,566.33	436,566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03	METRO CUBICO	68.60	3	POBLADO	1	512	100	97.01

UNIDAD DE REGISTRO

RECIBIDO

30 ENE 2020

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARIA DE FINANZAS
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 20 de Enero de 2020

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 82,277,018.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Intereses B.	Otras	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Realiz.	U. Medida	Canalidad	U. Personas	Fin.	Fin.				
31180/0065/167249	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA / CALDERAS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA / CALDERAS	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-12-30	551,552.79	551,552.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	45.57	3	POBLADO	1	150	100	100.00
31181/0066/167468	AYS	AP AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE / EL PUENTE	170 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE / EL PUENTE	CONTRATO	2019-07-15	2019-09-28	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	42.00	3	POBLADO	1	200	100	84.65
31182/0067/167537	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIMARIA ETAPA UNO / EX-HACIENDA DE SOLIS	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIMARIA ETAPA UNO / EX-HACIENDA DE SOLIS	CONTRATO	2019-07-08	2019-12-30	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	552.60	3	POBLADO	1	250	100	93.05
31183/0068/167942	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / IXTAPA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / IXTAPA	CONTRATO	2019-07-02	2019-12-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	441.30	3	POBLADO	1	150	95	97.34
31184/0069/167955	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / ESTANQUELA LA MAGDALENA CENTRO	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / ESTANQUELA LA MAGDALENA CENTRO	CONTRATO	2019-06-24	2019-08-24	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	255.15	3	POBLADO	1	60	100	96.93
31170/0070/186057	AYS	AP AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ETAPA UNO / LA MAGDALENA CENTRO	170 CARCAMO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ETAPA UNO / LA MAGDALENA CENTRO	CONTRATO	2019-08-12	2019-10-12	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	32.00	3	POBLADO	1	500	100	95.27
31171/0071/171232	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / LA MAGDALENA COLONIA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / LA MAGDALENA COLONIA	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-31	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	586.50	3	POBLADO	1	150	100	99.99
31172/0072/171468	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / LA MAGDALENA SHIDO	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / LA MAGDALENA SHIDO	CONTRATO	2019-08-28	2019-10-19	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	231.73	3	POBLADO	1	90	100	98.31
31173/0073/172508	URB	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO / MESA DE BANI	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAD O)	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO / MESA DE BANI	CONTRATO	2019-07-22	2019-09-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,423.30	3	POBLADO	1	615	100	98.55
31174/0074/172858	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES / MESA DE LOS GARNICA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES / MESA DE LOS GARNICA	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-31	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	225.00	3	POBLADO	1	90	100	98.28
31187/0075/173056	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / LA PURIQUANA SUR	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / LA PURIQUANA SUR	CONTRATO	2019-08-06	2019-10-05	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	282.00	3	POBLADO	1	356	100	100.00
31188/0076/173154	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN ANTONIO SOLIS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAD O)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN ANTONIO SOLIS	ADMINISTRACION	2019-10-10	2019-12-31	591,112.80	591,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,498.68	3	POBLADO	1	300	100	100.00
31423/0077/173763	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN ANTONIO SOLIS	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SAN ANTONIO SOLIS	CONTRATO	2019-09-17	2019-11-29	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	606.50	3	POBLADO	1	150	100	99.94
31424/0078/173969	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / SAN JOSE IXTAPA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO / SAN JOSE IXTAPA	CONTRATO	2019-07-08	2019-12-17	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	406.00	3	POBLADO	1	100	70	64.77
31425/0079/174287	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE ESCUELA PRIMARIA ETAPA UNO / SAN MIGUEL SOLIS	246 PASOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE ESCUELA PRIMARIA ETAPA UNO / SAN MIGUEL SOLIS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE ESCUELA PRIMARIA ETAPA UNO / SAN MIGUEL SOLIS	CONTRATO	2019-06-18	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUADRA DO	264.38	5	ALUMNO	1	150	95	96.27
31427/0080/174207	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SANTA ANA YENSAHU ELIDO	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SANTA ANA YENSAHU ELIDO	CONTRATO	2019-07-02	2019-12-30	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	383.80	3	POBLADO	1	150	95	83.03
31428/0081/174441	AYS	AP AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO / SANTA ANA YENSAHU ELIDO	27 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO / SANTA ANA YENSAHU ELIDO	CONTRATO	2019-07-30	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	504.00	3	POBLADO	1	160	100	100.00
31634/0082/175032	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SANTA ANA YENSAHU ELIDO	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SANTA ANA YENSAHU ELIDO	CONTRATO	2019-06-08	2019-11-29	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	417.50	3	POBLADO	1	100	100	99.97
31635/0083/175155	URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / AHUACATTILAN 4° CUARTEL AHUACATTILAN 5° CUARTEL	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAD O)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / AHUACATTILAN 4° CUARTEL AHUACATTILAN 5° CUARTEL	CONTRATO	2019-09-02	2019-11-02	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	718.24	3	POBLADO	1	200	100	100.00

30 ENERO 2020

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 20 de Enero de 2020

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 62,277,018.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Datos de la Obra y/o Acción		Inversión Ejecutada		Inversión Ejecutada		Medios Totales		Beneficiarios		Avances							
							Fec. In. Pro	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medios Aprobados		Medios Rea.	Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.		
32045/0118/180084	15 AYS	15 ALICANTA BRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	2019-10-23	AMPLIACION DE LA RED DE AGUAS CANTARILLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPELULCO FRANCISCO TEPELULCO BARRIO LA MESA SAN FRANCISCO TEPELULCO TERCER BARRIO EJIDO / SAN FRANCISCO TEPELULCO	CONTRATO	2019-10-23	2019-12-31	6,945,125.19	2,083,137.56	0.00	0.00	4,861,987.63	0.00	0.00	1,031,986.72	0.00	2,843.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	4,000	90	49.51
32165/19482	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-10-14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN DIVERSAS CALLES (LA MESA)	CONTRATO	2019-10-14	2019-11-30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	294,815.27	0.00	0.00	2,407,656.72	0.00	383.03	02 METRO CUADRA DO	3 POBLADO	1	153	100	96.27
32185/193327	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	2019-06-20	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ETAPA UNO / SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO)	CONTRATO	2019-06-20	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	419,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	348.07	02 METRO CUADRA DO	5 ALUMNO	1	240	65	70.00
32169/19482	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-10-10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES (ETAPA UNO / SAN FRANCISCO SOLIS)	ADMINISTRACION	2019-10-10	2019-11-30	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	134,990.81	0.00	0.00	0.00	0.00	366.49	02 METRO CUADRA DO	3 POBLADO	1	150	100	99.99
32170/193321	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B APLICACION DIRECTA	2019-09-30	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD ETAPA UNO / SAN FRANCISCO TEPELULCO	CONTRATO	2019-09-30	2019-12-14	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	2,756,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	6,188	42	42.39
32172/193403	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	2019-07-30	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ETAPAS DOS / SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO)	CONTRATO	2019-07-30	2019-12-31	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	374,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	174.50	02 METRO CUADRA DO	5 ALUMNO	1	240	100	99.97
32215/194685	15 AYS	A7 AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	2019-06-05	MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE / MAGDALENA BOSHA, LA	CONTRATO	2019-06-05	2019-10-19	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	449,900.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	03 METRO CUBICO	3 POBLADO	1	330	100	99.97
32216/194802	15 AYS	A8 AGUA POTABLE	C CONSTRUCCION DIRECTA	2019-10-21	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO / SANTA ROSA SOLIS	ADMINISTRACION	2019-10-21	2019-11-29	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	50	100	100.00
32218/194883	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	2019-10-01	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA / JUMICATLAN	CONTRATO	2019-10-01	2019-11-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	799,502.16	0.00	0.00	0.00	0.00	135.20	03 METRO CUADRA DO	5 ALUMNO	1	150	100	99.94
32324/200182	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	2019-10-10	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ETAPA UNO / MAGDALENA CRUZ BLANCA	CONTRATO	2019-10-10	2019-11-09	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	171,974.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17 PIEZA	5 ALUMNO	1	100	100	98.27
32329/200812	15 AYS	A8 AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	2019-10-21	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNO / SANTA ANA YENSU CENTRO)	CONTRATO	2019-10-21	2019-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	349,993.23	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	50	100	100.00
32341/200986	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-07-30	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES (ETAPA UNO / SAN FRANCISCO TEPELULCO LAZARO ARDENAS)	ADMINISTRACION	2019-07-30	2019-12-31	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	449,929.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.01	02 METRO CUADRA DO	3 POBLADO	1	500	100	99.98
32362/200547	15 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	2019-09-17	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD (ETAPAS DOS / BOSHESA)	CONTRATO	2019-09-17	2019-10-26	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	499,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	150	100	100.00
32369/200668	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	2019-09-30	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES (ETAPA UNO / BARRIO DEL RINCON)	ADMINISTRACION	2019-09-30	2019-11-16	483,808.52	483,808.52	0.00	0.00	483,734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.60	02 METRO CUADRA DO	3 POBLADO	1	750	100	99.98

30 ENERO 2020

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 6250489



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 20 de Enero de 2020

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 46,159,995.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	OtraLocalidad	Mod. Ejec. RACION	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	Medida Cantidad	J. Personas	Fin.			
26773/0001	09 G08	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	13,465,272.00	13,465,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	110.00	1	65,000	83	84.48	
26775/0002	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 SANEAMIENTO FINANCIERO	ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PACO	1.00	1	68,555	69	70.07	
26771/0003	09 G08	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE 10 PATRULLAS Y 10 CUATROMOTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADQUISICION DE 10 PATRULLAS Y 10 CUATROMOTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-05-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	20.00	1	88,555	56	56.35	
26787/0005	09 G08	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2,327,393.13	2,327,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	55.00	1	88,555	99	100.00	
26788/0008	09 G08	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	477,390.00	477,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	55.00	1	88,555	100	99.87	
26791/0007	09 G08	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	ARMAMENTO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 ARMAMENTO	20.00	1	68,555	9	9.09	
26785/0008	09 G08	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (CHALECOS) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-05-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00	1	68,555	92	92.94	
TOTAL									45,509,995.13	45,509,995.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,358,168.60	60	0.00	0.00	0.00	0.00

Complementarios: 0

Directa: 0



LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ
2017 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL



L.C.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO
TESORERA MUNICIPAL



LIC. EN D. JACOB SALAZAR HERNANDEZ
2019-2021 CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL



30 ENE 2020

UNIDAD DE FINANZAS

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 6250482