



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2019-2021



Gobierno de
TEMASCALCINGO
Trabajando con Transparencia por tu Bienestar
2019-2021

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo de Sur"

Temascalcingo, México; 23 de julio de 2019
MTM/OP/286/2019

LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E.


Muy atentamente me permito informar a Usted los avances físico – financieros, que corresponden a los recursos del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del año 2019 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 en el mes correspondiente a junio del año 2019, lo anterior en cumplimiento al Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México.

Sin otro particular por el momento, me es grato aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarme a sus órdenes.



ATENTAMENTE
[Handwritten Signature]
M. EN P. BELIA MARTÍNEZ SÁLDIVAR
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. c. p. Presidencia Municipal
Tesorería Municipal
Contraloría Interna Municipal
Archivo
BMS/ysb.



(718) 126- 0145 / 67



temascalcingo@infoem.org.mx



www.temascalcingo.gob.mx

PLAZA BENITO JUÁREZ NO. 1 COL CENTRO TEMASCALCINGO, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50400

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 MES DE JUNIO

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 23 de Julio de 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 82,277,018.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Real		U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
27403/0009/59194	VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION HACIA EL POZO DE LAS PALOMAS / POZO DE LAS PALOMAS	CONTRATO	2019-06-17	2019-12-30	2,112,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	22.00	1	85	30	49.99
27404/0010/58171	VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION HACIA EL POZO DE LAS PALOMAS / POZO DE LAS PALOMAS	CONTRATO	2019-05-29	2019-11-30	2,545,000.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	27.00	1	250	50	49.97
27407/0013/60286	URB	17 URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO EMPEDRAO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL JACAL ETAPA UNO / SAN VICENTE SOLIS	CONTRATO	2019-06-17	2019-08-03	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	501.23	1	264	50	29.92
27409/0015/122165	URB	17 URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO EMPEDRAO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL ETAPA UNO / SANTIAGO BARRIO BOQUI	CONTRATO	2019-07-08	2019-08-24	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	375.92	1	300	50	29.97
27410/0016/58796	VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CEDROS Y CALLE ROBLES / AHUACATITLAN CENTRO	CONTRATO	2019-06-05	2019-08-05	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	1	739	50	49.98
27412/0018/60799	VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION ETAPA UNO / BOSHESDA	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-03	839,000.00	839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	1	100	50	49.99
27519/0024/59887	VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA. BARRIO QUIETO / BOMBARO	CONTRATO	2019-06-10	2019-08-10	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00	1	150	50	49.89
27650/0043/94755	VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION ETAPA UNO / BARRIO DE BONSHO	CONTRATO	2019-06-10	2019-08-09	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00	1	517	50	49.98
27739/100191	URB	17 URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO EMPEDRAO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO / TELCOCOTE EL (LA LOMA)	CONTRATO	2019-06-25	2019-11-29	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	626.55	1	200	50	29.99
27779/100898	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA ZONA ORIENTE / EXHIBICION DE SOLIS	CONTRATO	2019-05-22	2019-07-31	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	123.55	1	60	50	29.79
28255/121363	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO / SANTIAGO BARRIO EL RINCON	CONTRATO	2019-06-10	2019-08-10	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	513.25	1	60	50	29.99
TOTAL									9,017,000.00	9,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LINEA DE NORMALIDAD

RECIBIDO



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2019-2021

Complementarios: 3

Directa: 8



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2019-2021

TOTAL



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2019-2021

Complementarios: 3

Directa: 8



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2019-2021

TOTAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01727) 1059449
INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01727) 1059449
INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2019-2021

PRESIDENCIA RUIZ
MUNICIPAL

TESORERÍA
L.C.P.P. BETSUA CRUZ
CORONADO
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SALDIVAR
OBRAS PÚBLICAS
TORERA DE OBRAS

CONTRALORIA
MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EN D. JACOB
SALAZAR HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

25 JUL 2019

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 085 TEMASCALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 MES DE JUNIO

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2019 al 23 de Julio de 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 46,159,985.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada							Inversión Ejecida							Metas Totales			Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medidas Aprobadas	U. Medida	U. Rea	U. Personas	Fin.			
26772/0001	09 GOB PUBLICA	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	13,405,212.00	13,405,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531,085.00	4,531,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIPAL	1	65,000	33	337.2
26775/0002	08 ADM	SAF SANAMEN FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222,781.21	3,222,781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIPAL	1	68,555	16	16.78
26777/0003	09 GOB PUBLICA	SP SEGURIDAD PUBLICA	O EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE 10 PATRULLAS Y 10 CUATROMOTOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-05-31	2019-02-22	2019-05-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,370.32	4,790,370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIPAL	1	68,555	56	56.35
26781/0005	09 GOB PUBLICA	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	2,327,393.13	2,327,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,251.32	1,202,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIPAL	1	68,555	51	51.66
26785/0006	09 GOB PUBLICA	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	477,390.00	477,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,405.59	186,405.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIPAL	1	68,555	41	41.56
26791/0007	09 GOB PUBLICA	SP SEGURIDAD PUBLICA	O EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIPAL	1	68,555	1	0.88
26795/0008	09 GOB PUBLICA	SP SEGURIDAD PUBLICA	O EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-05-31	2019-02-22	2019-05-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,323.54	155,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIPAL	1	68,555	15	15.53
TOTAL										45,509,995.13	45,509,995.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094,259.98	14,094,259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14		1		88	0.00

Complementarios: 0

LIC. JUAN DE LA CRUZ QUIZIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L.C.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. EN D. JACOB SALAZAR
HERNANDEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL

RECIBIDO
25 JUL 2019
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE MEDICION Y PRESUPUESTO